



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 386 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

283111, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДОНЕЦК, Г. ДОНЕЦК, УЛ. СТЕПАНА ЩИПАЧЕВА, ДОМ 41А;

т. 203-35-48; e-mail: dnz386@mail.ru

ОКПО 96556222, ОГРН 1229300094033, ИНН 9302006044, КПП 930201001

21.08.2024 № 247/01.03-04
на № 585 от 16.08.2024

Начальнику отделения НД и ПР
Петровского района г. Донецка ОНД и
ПР г.о. Донецк УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Донецкой
Народной Республике
капитану внутренней службы
С. А. Прудникову

Информация о принятых мерах
по устранению нарушений требований
пожарной безопасности

Во исполнение требований о безотлагательном устранении выявленных нарушений пожарной безопасности в соответствии с письмом отделения НД и ПР Петровского района г. Донецка ОНД и ПР г.о. Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике № 585 от 16.08.2024 администрация ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 386 Г.О. ДОНЕЦК» ДНР предоставляет следующую информацию;

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требования пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее –ППР в РФ) п.9	Практическая тренировка по эвакуации поведена 21.03.2024, проведение следующей тренировки запланировано во второй декаде сентября 2024 года в рамках проведения

			Месячника по пожарной безопасности и согласно графику проведения практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей
2.	Здание не оборудовано на путях эвакуации аварийным (эвакуационным) освещением.	ст.6 ФЗ-123,ч.1 ст.84,ФЗ-123. п.4.3.12 СП 1.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее-СП 1.13130.2020).п.7:6.3СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»	При наличии финансирования
3.	Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	ч.2 ст.54 №123-ФЗ	При наличии финансирования
4.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009	При наличии финансирования
5.	Руководитель организации не обеспечил правильное заполнение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	п.60 ППР в РФ	На текущий момент журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заполнен в соответствии с требованиями п.60 ППР в РФ
6.	Область применения покрытий полов на путях эвакуации, не соответствует требованиям таблиц 28 и 29 приложения к № 123-ФЗ (линолеум на путях эвакуации)	ст. 134 п. 6 № 123 - ФЗ	Замена покрытия полов предусмотрена в плане проведения ремонтно – восстановительных работ
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков	п. 36 ППР в РФ	При наличии финансирования

	пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации		
8.	Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе места размещения аварийно – спасательных устройств и снаряжения	п. 36 ППР в РФ	При наличии финансирования
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы	п. 36 ППР в РФ	При наличии финансирования
10.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	п.409 ППР в РФ	Огнетушители расположены согласно их обозначения на плане эвакуации и отработаны персоналом на занятиях по ПБ
11.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационные выходы)	п. 26 ППР в РФ	Мероприятия по замене запоров запланированы с заменой правильно расположенных дверей всех эвакуационных выходов, во время проведения ремонтно-восстановительных работ по окончании боевых действий
12.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей	п. 30 п.п. в ППР в РФ	Обеспечение средствами индивидуальной защиты (очки, респиратор, фонарь) до 30.08.2024 г.
13.	Руководителем не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре на видных местах	п. 5 ППР в РФ	Планы эвакуации будут перемещены в доступные для обзора места и их перемещение будет доведено до сведения работников на

			ближайшем занятии по ПБ
14.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (помещение пищеблока)	п. 12 ППР в РФ	Обозначения категории на входных дверях (кладов МЦ, продуктовой кладовой пищеблока будут вывешены до 30.08.2024
15.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51844 – 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные»	ст. 86 ФЗ № 123, п. 50 ППР в РФ, п. 7.2, СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод нормы и правила проектирования»	При наличии финансирования
16.	Ширина эвакуационных выходов не соответствует требованиям (эвакуационный выход 2 младшей группы)	СП 1.13130.2020 п. 4.4.19	Данные параметры предусмотрены проектной документацией и перестройки не подлежат
17.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1.2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек (коридор перед пищеблоком, 2 группа младшая, тамбур младшего блока)	СП 1.13130.2020 п. 4.3.3	Данные параметры предусмотрены проектной документацией и перестройки не подлежат
18.	Двери электроцитовой не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует установить по ГОСТ Р 53307.	п.7.3.10 СП 251.1325800.2016	При наличии финансирования
19.	Допускается снятие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, предусмотренных проектной документацией (1 этаж)	п. 16 п. п д ППР в РФ	Будет выполнена при проведении ремонтно-восстановительных работ
20.	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях	4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы	Будет выполнена при проведении ремонтно-

	эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (логопедическая группа, эвакуационные выходы 2 этаж)	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход	– восстановительных работ
21.	Руководитель организации не обеспечил не реже раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.17 п.п б ППР в РФ	При наличии финансирования
22.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещение группа)	п.35 п.п в ППР в РФ	Будет произведена до 28.08.2024
23.	Допускается использование подвального и цокольного этажа, для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	п.16 п.п б ППР в РФ	Будет выполнена до 28.08.2024
24.	Эвакуационные пути загромождены различными предметами (выход из группы, выход из зала, шторы перед выходом)	п. п. б) п. 27 ППР в РФ	Эвакуационные пути освобождены 20.08.2024
25.	Допускается хранение под лестничными маршами предметов из горючих материалов	п.16. к ППР в РФ	Мебель из под лестничных проемов вынесена 20.08.2024
26.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу	п.31 ППР в РФ	Ковров и ковровых покрытий в настоящее время в учреждении нет
27.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир	СП 1.13130.2020 п. 4.4.6	Эвакуационные пути загромождены

28.	Руководитель организации не обеспечил наличие полной комплектации огнетушителей	п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.	Огнетушитель в ПК – 6 заменен 20.08.2024
-----	---	--	--

Заведующий ГКДОУ
«ДЕТСКИЙ САД № 386 Г.О. ДОНЕЦК» ДНР



[Handwritten signature]

О.Г. Сухарева